

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla dostawy pod nazwą:

„Dostawa prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych dla Stacji im. H. Arctowskiego”

I. Opis zamówienia:

1. Dostawa prefabrykowanych betonowych koryt instalacyjnych i płyt drogowych do **sieciowego uzbrojenia** terenu zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku 1 do OPZ tj;

Wyszczególnienie	Ilość sztuk
Płyta drogowa żelbetowa 100 x 300 x 15 cm	145
Korytko żelbetowe K00.01 o wymiarach 47 x60 x100 cm	510
Płyta pokrywy koryta P00.01 o wymiarach 17 x60 x100 cm	510

2. Dostawa 10 prefabrykowanych stóp fundamentowych SF00.01 wraz z łącznikami systemowymi do mocowania kontenerów oraz 2 belek podwalinowych BP00.01 dla **budynku oczyszczalni ścieków** zgodnie z wytycznymi zawartymi w **załączniku 2 do OPZ**. Dostawa obejmuje wszystkie akcesoria montażowe tj. kotwy stalowe, marki stalowe, nakrętki, podkładki etc.
3. Dostawa 4 prefabrykowanych stóp fundamentowych SF00.02 wraz z łącznikami systemowymi do mocowania kontenerów oraz 2 belek podwalinowych BP00.01 dla **budynku stacji pomp** zgodnie z wytycznymi zawartymi w **załączniku 3 do OPZ**. Dostawa obejmuje wszystkie akcesoria montażowe tj. kotwy stalowe, marki stalowe, nakrętki, podkładki etc.
4. Dostawa 2 prefabrykowanych stóp fundamentowych SF00.01 wraz z łącznikami systemowymi do mocowania kontenerów dla **budynku magazynu gazów technicznych** zgodnie z wytycznymi zawartymi w **załączniku 4 do OPZ**. Dostawa obejmuje wszystkie akcesoria montażowe tj. kotwy stalowe, marki stalowe, nakrętki, podkładki etc.
5. Dostawa 8 prefabrykowanych stóp fundamentowych SF00.01 wraz z łącznikami systemowymi do mocowania kontenerów, 5 bloków fundamentowych BF00.01, 5 bloków fundamentowych BF00.02 oraz 1 bloku fundamentowego BF00.03 dla **rozchodowej stacji paliw** zgodnie z wytycznymi zawartymi w **załączniku 5 do OPZ**. Dostawa obejmuje wszystkie akcesoria montażowe tj. kotwy stalowe, marki stalowe, nakrętki, podkładki etc.
6. Dostawa 1 bloku fundamentowego BF00.01, 2 bloków fundamentowych BF00.02, 1 bloku fundamentowego BF00.03, 1 bloku fundamentowego BF00.04 oraz 3 bloków fundamentowych BF00.05 dla **konstrukcji przełożenia istniejącej stacji paliw** zgodnie z wytycznymi zawartymi w **załączniku 6 do OPZ**. Dostawa obejmuje wszystkie akcesoria montażowe tj. kotwy stalowe, marki stalowe, nakrętki, podkładki etc.

7. Dostawa 2 prefabrykowanych stóp fundamentowych SF00.01 wraz z łącznikami systemowymi do mocowania kontenerów dla **budynku magazynu energii** zgodnie z wytycznymi zawartymi w **załączniku 7 do OPZ**. Dostawa obejmuje wszystkie akcesoria montażowe tj. kotwy stalowe, marki stalowe, nakrętki, podkładki etc.
8. Dostawa 2 prefabrykowanych stóp fundamentowych SF00.01 wraz z łącznikami systemowymi do mocowania kontenerów dla **budynku agregatu kontenerowego** zgodnie z wytycznymi zawartymi w **załączniku 8 do OPZ**. Dostawa obejmuje wszystkie akcesoria montażowe tj. kotwy stalowe, marki stalowe, nakrętki, podkładki etc.
9. Dostawa 1 prefabrykowanej stopy fundamentowej SF00.01 dla **masztu flagowego** zgodnie z wytycznymi zawartymi w **załączniku 9 do OPZ**. Dostawa obejmuje wszystkie akcesoria montażowe tj. kotwy stalowe, marki stalowe, nakrętki, podkładki etc.
10. Dostawa 2 prefabrykowanych stóp fundamentowych SF00.01, 1 prefabrykowanej stopy SF00.02, 16 prefabrykowanych stóp SF00.03, wraz z łącznikami systemowymi do mocowania kontenerów oraz po jednej belce podwalinowej BP00.14, BP00.15, BP00.16, BP00.17, BP00.18, BP00.19 dla **budynku służby agregatów** zgodnie z wytycznymi zawartymi w **załączniku 10 do OPZ**. Dostawa obejmuje wszystkie akcesoria montażowe tj. kotwy stalowe, marki stalowe, nakrętki, podkładki etc.
11. Dostawa 2 prefabrykowanych stóp fundamentowych SF00.01 oraz 4 prefabrykowanych stóp fundamentowych SF00.02 dla **masztu antenowego** zgodnie z wytycznymi zawartymi w **załączniku 11 do OPZ**. Dostawa obejmuje wszystkie akcesoria montażowe tj. kotwy stalowe, marki stalowe, nakrętki, podkładki etc.
12. Zamawiający wymaga dla wszystkich stóp fundamentowych montażu haków kulowych typu Pfeifer WK/DR 7,5 t. w ilości 4 sztuk na każdą stopę fundamentową. Haki powinny być zamontowany w taki sposób, aby nie wystawały ponad górne lico prefabrykatu i umożliwiały składowanie stóp fundamentowych na sobie.
13. Zamawiający wymaga dla wszystkich bloczków betonowych montażu haków kulowych typu Pfeifer WK/DR 7,5 t. w ilości odpowiadającej masie prefabrykatu. Haki powinny być zamontowany w taki sposób, aby nie wystawały ponad górne lico prefabrykatu i umożliwiały składowanie stóp fundamentowych na sobie.
14. Zamawiający wymaga dla belek podwalinowych zastosowania w celach transportowych pętli linowych BS w ilości i rozmiarze odpowiadającym ciężarowi prefabrykatu.
15. Transport prefabrykatów realizowany będzie zgodnie z Formułą FCA (Free Carrier), a w przypadku transportu statkiem ekspedycyjnym zgodnie z Formułą FAS (Free along ship) w Porcie w Gdyni wg INCOTERMS 2020. W przypadku FCA i FAS wyładunek w Porcie w Gdyni po stronie Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy min:
 - Dostawa materiałów do Portu Gdynia.
 - Uzyskanie zgody na eksport towaru.
 - Odprawa eksportowa zgodnie z obowiązującymi przepisami celnymi.
 - Uzyskanie wszelkich pozwoleń na transport towaru wewnątrz terminala portowego i transport materiałów pod burtę statku, w doku wskazanym przez Zamawiającego.